

设备安装调试报告

一、项目背景。

本次设备安装调试报告涉及的项目为广东新佳源环保科技有限公司新建污水池的设备安装调试工作。该项目旨在完成污水池内各种设备的安装和调试，确保设备正常运行，为公司生产提供保障。

二、设备安装情况。

1. 设备名称：流量计

安装位置：信宜妇幼保健院污水站。

安装时间：2021年04月20日。

安装人员：蔡定军。

2. 设备名称：数采仪。

安装位置：信宜妇幼保健院污水站。

安装时间：2024年7月13日。

安装人员：李顺友。



三、设备调试情况。

1. 设备流量计调试情况：

调试时间：2024年7月13日。

调试人员：梁斌。

调试内容：装配主机，探头能够稳定数据回传至主机页面显示，确保流量计正常使用。

2. 设备数采仪调试情况:

调试时间: 2024 年 7 月 13 日。

调试人员: 李顺友。

调试内容: 主机安装上传, 连接流量计数据线, 连接网络信号网线, 确保数采仪能够连接流量计信号, 保证数采仪正确运行使用。

四、设备安装调试总结。

本次设备安装调试工作在各部门的通力合作下顺利完成, 所有设备安装到位并进行了调试。通过此次工作, 我们不仅提高了设备安装和调试的效率, 也积累了丰富的经验, 为今后类似项目的顺利进行提供了宝贵的经验。

五、后续工作安排。

1. 定期维护清洁。

2. 做好数据记录表。

六、附录。

1. 设备安装调试照片。



(1)流量计安装调试照片



(2)数采仪安装调试照片



